

**EAJ-PNVk Espainiako Gobernuarekin hitzartu  
duen akordioa 2017rako Estatuko Aurrekontu  
Orokorrak babestera begira**

**Acuerdo de EAJ-PNV con el Gobierno de  
España para el apoyo a los Presupuestos  
Generales del Estado para 2017**

---

**1. eranskina  
Anexo 1**





CRONOGRAMA VITORIA-BILBAO

	LEY	PRESUPUESTO (MILL€)	BAJA	CONTRATISTA	2015												2016												2017												2018												2019												2020												2021												2022												2023												2024												2025																								
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	E	F	M	A	M
PLATAFORMA	ARRAZUA-LEGUTIANO I	TRLCAP	29,79	17,77%	COMSA-CYCASA	RECIBIDO 13/12/2012																																																																																																																																															
	ARRAZUA-LEGUTIANO II	TRLCAP	46,25	21,81%	TECSA-ALTUNA Y URIA	RECIBIDO 25/01/2010																																																																																																																																															
	LEGUTIANO-ESKORIATZA I	TRLCAP	90,92	28,06%	COMSA-CYCASA	RECIBIDO 12/11/2015																																																																																																																																															
	LEGUTIANO-ESKORIATZA II	TRLCAP	89,06	28,12%	FERROVIAL - FONCISTE EMPRESA CONSTRUCTORA	OBRA EMERGENCIA TRAMO EN OBRAS (TRABAJOS EN OBRAS EMERGENCIA)																																																																																																																																															
	ESKORIATZA-ARAMAIO	TRLCAP	109,95	28,46%	ACCIONA-VDA DE SAIZ	RECIBIDO 22/05/2014																																																																																																																																															
	ARAMAIO-MONDRAGÓN	TRLCAP	68,33	26,15%	SACYR-CTNES AMENABAR-CAVOSA	RECIBIDO 22/01/2014																																																																																																																																															
	MONDRAGÓN-ELORRIO	TRLCAP	107,37	30,88%	OSSA	RECIBIDO 24/01/2013																																																																																																																																															
	MONDRAGÓN - BERGARA SECTOR ANGOZAR (SECTOR 1 EN NUEVA TRAMIFICACIÓN)	TRLCSP	78,70	50,36%	CORSAN-CORVIAM	RESOL MUT AC+PROY+LICIT+EXPROP																																																																																																																																															
	MONDRAGÓN - BERGARA SECTOR KOBATE (SECTOR 2 EN NUEVA TRAMIFICACIÓN)	TRLCSP	68,13	48,90%	CYCASA - COMSA	RESOL MUT AC+PROY+LICIT+EXPR S. KOBATE Y S. ZUMLEGUI SE FUSIONAN EN SECTOR 2																																																																																																																																															
	MONDRAGÓN - BERGARA SECTOR ZUMLEGUI (SECTOR 2 EN NUEVA TRAMIFICACIÓN)	TRLCSP	56,57	50,51%	ACCIONA	LICITACIÓN RESOL MUT AC+PROY+LICIT+EXPR																																																																																																																																															
	ELORRIO - BERGARA (SECTOR 3 EN NUEVA PLANIFICACIÓN)	TRLCSP	44,28	50,87%	CORSAN-CORVIAM	LICITACIÓN RESOL MUT AC+PROY+LICIT+EXPR																																																																																																																																															
	ELORRIO-ELORRIO	TRLCSP	41,17	39,52%	ROVER ALCISASANDO	ACR negativa LICITACIÓN RESOL MUT AC+PROY+LICIT+EXPR TRAMITACIÓN RESOLUCIÓN NO INICIADA																																																																																																																																															
	ELORRIO-ATXONDO	LEY 30	46,90	16,11%	CORSAN-CORVIAM-ARIAN-EXBASA	RESOL MUT AC+PROY+LICIT+EXPR																																																																																																																																															
	ATXONDO-ABADIÑO	TRLCSP	68,70	41,15%	OBRAICON HUARTE LAIN-GUENOART-CONST ADOLFO ESCOBAR	ACR negativa LICITACIÓN RESOL MUT AC+PROY+LICIT+EXPR TRAMITACIÓN RESOLUCIÓN NO INICIADA																																																																																																																																															
	ABADIÑO-DURANGO	TRLCAP	73,11	28,90%	AZVI-CONST BALZOLA-CONST MOYÚA	RECIBIDO 12/01/2012																																																																																																																																															
	DURANGO-AMOREBIETA	TRLCAP	80,98	23,16%	VÍAS Y CONSTRUCCIONES NORTUNEL	EXPRO																																																																																																																																															
	AMOREBIETA-AMOREBIETA	TRLCAP	79,94	21,41%	UTE CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA-MOYÚA-AZVI	TRAMO EN OBRAS (AUTORIZ CONT PROV 04/04/17. REANUDACIÓN REAL PREVISTA 02/05/17)																																																																																																																																															
	AMOREBIETA-LEMOA	TRLCAP	67,27	7,28%	CORSAN-CORVIAM	RECIBIDO 21/05/2016																																																																																																																																															
LEMOA-GALDAKAO	TRLCAP	92,78	23,33%	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS-CONSTRUCCIONES	TRAMO EN OBRAS																																																																																																																																																
GALDAKAO-BASAURI	TRLCAP	60,41	27,00%	DRAGADOS-IZA	RECIBIDO 10/12/2013																																																																																																																																																
PANTALLAS DE PROTECCIONES ACÚSTICAS VITORIA-BILBAO		16,60			LICITACIÓN PROYECTO LICITACIÓN																																																																																																																																																
NUEVAS SALIDAS DE EMERGENCIA EN TÚNELES. TRAMO VIT-BILBAO		38,00			LICITACIÓN PROYECTO LICITACIÓN																																																																																																																																																
ACCESOS A VITORIA. SOTERRAMIENTO Y CONEXIÓN ESTE		260 (*)			E.I. (SGPF) Y D.I.A. LICIT PROYECTO LICITACIÓN FECHAS ORIENTATIVAS SEGÚN TRAMIT E.I. (SGPF)																																																																																																																																																
ACCESOS A BILBAO. CONEXIÓN LAV-ESTACIÓN		51 (*)			E.I. (SGPF) Y D.I.A. LICIT PROYECTO LICIT Y EXPROP FECHAS ORIENTATIVAS SEGÚN TRAMIT E.I. (SGPF)																																																																																																																																																
ACCESOS A BILBAO. REMODELACIÓN ESTACIÓN DE ABANDO		252 (*)			E.I. (SGPF) Y D.I.A. LICIT PROYECTO LICITACIÓN FECHAS ORIENTATIVAS SEGÚN TRAMIT E.I. (SGPF)																																																																																																																																																
VÍA	BASE DE MONTAJE EN VITORIA	TRLCSP	10,21	40,16	VÍAS	PROYECTO LICITACIÓN EXPROP RESOL MUT AC+PROY+LICIT+EXPR																																																																																																																																															
	VIA VITORIA-ELORRIO		50,00			PROYECTO LICITACIÓN																																																																																																																																															
	VIA ELORRIO-BILBAO		37,00			PROYECTO LICITACIÓN																																																																																																																																															
	VÍA NUDO DE BERGARA-TOLOSA		80,00			PROYECTO LICITACIÓN																																																																																																																																															
	CAMBIADOR DE ANCHOS EN VITORIA		8,50			PROYECTO																																																																																																																																															
	LOSAS DE TRANSFERENCIA CERIO Y ASTIGARRAGA		2,00			EXPROP LICITACIÓN (*) PENDIENTE DECISIÓN DE ACOMETER LA ACTUACIÓN																																																																																																																																															
	ENERGÍA	LINEA ÁREA DE CONTACTO		30,73			PROYECTO Recibido 19/05/16 LICITACIÓN																																																																																																																																														
L.A.C. MONDRAGÓN-BERGARA Y ELORRIO-BERGARA						NUDO																																																																																																																																															
SUBESTACIÓN LUMINABASO			22,99			LICITACIÓN																																																																																																																																															
SUBESTACIÓN ERRETANA			9,44			LICITACIÓN																																																																																																																																															
TELEMANDO			1,82			LICITACIÓN																																																																																																																																															
LINEA DE ACOMETIDA DE ALTA TENSION ERRETANA			6,05			TRAMIT. AMBIENTAL P.B. EXPROP. LICITACIÓN																																																																																																																																															
RED ELÉCTRICA LUMINABASO			3,63																																																																																																																																																		
IISS		INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIONES		108,18			LICITACIÓN PRUEBAS ERTMS																																																																																																																																														
	GSM-R		7,26			LICITACIÓN																																																																																																																																															
	INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL EN TÚNELES. VITORIA-BILBAO		13,60			LICIT. PROYECTO LICIT.																																																																																																																																															
	INST PROTECCIÓN CIVIL EN TÚNELES. NUDO DE BERGARA					LICIT. PROYECTO LICIT. OBRA NUDO B.																																																																																																																																															

\*)

Importes previstos






CRONOGRAMA ASTIGARRAGA - IRÚN Y ESTACIÓN SAN SEBASTIÁN

	PRESUPUESTO (MILL€)	BAJA (%)	CONTRATISTA	2015												2016												2017												2018												2019												2020												2021/2025																							
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				PROYECTO												LICITACIÓN																																																																																			
INFRA Y VÍA	Infraestructura y Vía. Hernani – Irún.	20,43	38,26%	COPROSA	PROYECTO												LICITACIÓN																																																OBRAS EN EJECUCIÓN																																		
	Infraestructura y Vía. Estación de Irún.	4,08	30,66%	COPROSA	PROYECTO												LICITACIÓN																																																																																		
	Materiales por gestión directa	24,23	-	VARIOS																									LICITACIÓN																																																																						
ENERGÍA	Línea aérea de contacto. Hernani – Irún.	5,92	41,81%	UTE ELECTREN-ELECNOR	PROYECTO												LICITACIÓN																																																OBRAS EN EJECUCIÓN																																		
	Línea aérea de contacto. Estación de Irún.	6,70	38,20%	COBRA	PROYECTO												LICITACIÓN																																																																																		
	S/E de Martutene.	4,61			PROYECTO																								LICITACIÓN																																																																						
	S/E de Tolosa.	4,33			PROYECTO																								LICITACIÓN																																																																						
	Rehabilitación 3 SS/EE. Andoain, Gaintxurizqueta e Irún	1,39	46,59%	SEMI	PROYECTO												LICITACIÓN																																																OBRAS EN EJECUCIÓN																																		
IISS	Señalización y comunicaciones. Hernani – Irún.	16,09	5,80%	UTE CAF-SIEMENS	PROYECTO												LICITACIÓN																																																OBRAS EN EJECUCIÓN																																		
	Señalización y comunicaciones. Estación de Irún.	16,45	9,06%	THALES	PROYECTO												LICITACIÓN																																																TRABAJOS DE INGENIERÍA COMENZADOS																																		
ESTACIONES	Estación de San Sebastián. Playa de vías				PROYECTO																																																												EN ESTUDIO ALTERNATIVAS (NO SE PUEDEN DEFINIR PLAZOS)																																		
	Estación de San Sebastián. Edificio	90,00															LICITACIÓN												LICITACIÓN												PROYECTO												LICITACIÓN												OBRA																																		

Astigarraga - Oiartzun - Lezo																	ESTUDIO INFORMATIVO												LICITACIÓN												PROYECTO												LICITACIÓN												OBRA (2021/2025)											
Apeadero Astigarraga(RC)																													LICITACIÓN												OBRA																																			



BURGOS-VITORIA

		2017												2018												2019												2020												2021												2022												2023																																						
		PRESUPUESTO (MILLE)	BAJA (%)	CONTRATISTA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
E.I.	Estudio Informativo y obtención de D.I.A. (SGPF)				E.I. Y OBTENCIÓN D.I.A.																																																																																																											
OBRA	Plataforma																LIC PROY	PROY											LICIT Y EXPR	OBRAS																																																																																		
	Superestructura (Vía, electrificación y señalización)																																								LICIT Y EXPR	OBRAS																																																																						

TRAMITACIÓN	REDACCIÓN	PRUEBAS ASFA	ALTERNATIVAS	SUSPENSIÓN
LICITACIÓN	OBRAS	PRUEBAS ERTMS	NO AFECTA A PUESTA EN SERVICIO	