

BASAGOTI

BATZORDEAN ARGI GELDITU DA LURRAK OBRAN DAUDELA:

- **Ezpondetan**
- **Lur-euskarrietan**
- **Tunel faltsuetan**
- **Biaduktuen azpian**
- Kereila: “BASAGOITI 2 zabortegian jasotako benetako kantitatea honakoa da: *1.134.953,3 m³; baina aitzitik, likidatutako eta ordaindutako kopurua honakoa da 2.228.500 m³: 532.754,37 euro.*”
 - Basagoitiko zabortegian jasotako kopurua obran sobratu dena da.
 - SOBERAKO zabortegia da, beraz obra amaierako argazkia ikusten da eta ez, ordea, obra bitarteko mugimendu guztiak.

Diferentzia justifikatua dago eta 4 kontzeptuekin zerikusia du:

1. **EZPONDAK; Behin behineko bilketa trazetan eta obratik gertuko sailen batean, hain zuzen ere, Basagoiti 2 zabortegira eraman ez zitezkeen materialak biltzeko, izan ere, zabortegia ez zegoen erabilgarri. Behin behineko bilketak dira. Ezpondak egiteko erabili dira.**

- D2ko indusketarako materiala, hain zuzen ere, Apotxagako tunelaren sarreran bildutako materiala.
 - 3. Argazkia: Bilketaren tamaina ikusten da.
 - 4. Argazkia: Bilketaren altuera ikusten da (bertan, argazkiaren behealdean kamioia ikusten da. Erraza da imajinatzea zenbat kamioi behar diren hainbeste lur mugitzeko)

Luzera 200 m, zabalera 60 eta altuera 25m.= **300.000 m³**

- D-5eko bilketak:
 - 9. Argazkia:

Luzera 120 m, zabalera 40 eta altuera 25 m. = **120.000 m³**

- D-6ko bilketak:
- Aretxabaletako Udalaren lur-saileko bilketa.

Luzera 150 m, zabalera 110 m eta altuera 6 m = **99.000 m³**

2. LUR-EUSKARRIAK: Bilketaren bolumena, ondoren behin behineko euskarrietan erabiltzeko:

- Basagoitira eramandako lurrak obrara eramaten dira berriro. Helburua: obran zehar egondako lur-jausiak eustea. Ondoren Basagoitira eramaten dira berriro.
 - D9 Bilketa
 - 5., 6. eta 12. Argazkiak
Luzera 40 m, zabalera 40 m eta altuera 20 m: **32.000 m³**
 - D17 Bilketa
 - 7. Argazkia
Luzera 40 m, zabalera 40 m, altuera 30 m: **48.000 m³**
 - Horma berdearen bilketa
 - 8., 9., 10., 11. Argazkiak
Luzera 60 m, zabalera 10 m, altuera 20 m: **12.000 m³**

3. TUNEL FALTSUAK: Tunel faltsuak egiteko bolumenak:

Zabortegean bildutako materiala erabiltzen da. Zabortegean egon dira, baina obraren amaieran ez daude, izan ere, erabili dira túnel faltsuak egiteko.

- 16. Argazkiak: hormigoizko arkuak nola estali diren erakusten du.

Hiru túnel egin ziren. Bi sarrera eta irteera túnel bakoitzeko. Sarrera eta irteera bakoitzeko bi sarrera. Beraz, 6 tunel faltsu estaltzeko.

3 tunel x 2 sarrera x 50 m luzera, 10 m altuera eta 50 m zabalera= **150.000 m³**

4. BIADUKTUAK: Biaduktu azpiko eremuaren inguruaren egokitzapena.

Hori egiteko materiala Basagoiti 2 zabortegeetik eraman zen. Beraz, materiala Basagoiti 2 zabortegean egon zen eta, ondoren, atera zen egokitzapen bezala erabiltzeko.

- Basagoiti biaduktuaren azpian
 - EGUNKARIETAKO argazkiak (lehen eta ondoren)
Luzera 450 m, zabalera 70 m, altuera 2 m: **63.000 m³**
- Arbizelai biaduktuaren azpian
Luzera 350 m, zabalera 50 m, altuera 2 m: **35.000 m³**
- Bideak: luzera 6000 m, zabalera 5 m, altuera 1 m: **30.000 m³**

KALKULUA GUZTIRA +/- 889.000 M³